



Direzione: DIREZIONE

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. A00006 del 24/02/2025

Proposta n. 8 del 20/02/2025

Oggetto:

Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - Testo Unico in materia di Sport. Programma Interventi -Progetti per uno sport a 360 gradi . Realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette, di cui alla DGR 338 del 04/06/2020. Realizzazione di un percorso sportivo ricreativo nel comune di Collalto Sabino in loc. - Colle dell'Aringo- presa d'atto rendicontazione finale

Proponente:

Estensore PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore AD INTERIM M. ROSATI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Il Direttore FF

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e s.m.i.

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00193 del 25 settembre 2023 con il quale è stato nominato il Sig. Matteo Monaco quale Commissario Straordinario della Riserva Naturale Regionale Monte Navegna e Monte Cervia;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio Direttivo n° 1 del 21/04/2023 di nomina del Direttore Facente Funzioni della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Maurizio Rosati;

Vista la Legge Regionale 20 giugno 2002 numero 15

Preso Atto che il Servizio Tecnico dell'Ente ha predisposto una scheda progetto relativa alla creazione di un'area playground a Collalto Sabino e che tale scheda progetto è stata inserita dalla Direzione Regionale Capitale Naturale nel proprio parco progetti.

Preso Atto che con Determinazione regionale numero G09177 del 31.07.2020 avente ad oggetto "Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - "Testo Unico in materia di Sport". Programma Interventi "Progetti per uno sport a 360". Concessione finanziamenti per la realizzazione di una prima serie di

*aree attrezzate sportive nelle Aree protette del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 4 giugno 2020. Impegni di spesa sul capitolo C22553 per un importo complessivo di € 738.546,64 per l'anno 2020 e per un importo complessivo di € 744.532,19 per l'anno 2021 a favore di Enti gestori di aree naturali protette del Lazio” è stato assegnato alla Riserva Naturale un contributo di Euro **59.172,00** per la realizzazione del progetto.*

DATO atto della Deliberazione di Giunta Comunale di Collalto Sabino numero 36/2020 con la quale il Comune autorizzava la Riserva Naturale a predisporre un progetto ai fini della partecipazione alla manifestazione di interessi promossa dalla Regione Lazio

Avendo acquisito il Codice unico di progetto CUP C57B20000730002

DATO ATTO CHE il progetto è stato approvato con Deliberazione del Presidente numero D0004 del 10.02.2021;

DATO ATTO CHE il progetto è stato condiviso dal Comune di Collalto Sabino ente proprietario dell'area con Deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 04.03.2021 avente ad oggetto “area playground da realizzare nel comune di Collalto Sabino---app.ne progetto definitivo progettuale redatto dalla Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia e atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto del territorio”

VISTA

La determinazione numero 37 del 24/03/2021 relativa all'approvazione del progetto esecutivo ed alla determinazione a contrarre;

DATO ATTO

che con determinazione numero A0081 del 30/06/2021 si provvedeva ad affidare i lavori alla impresa "Euroverde srl" avente sede in Via della stazione1 02125Cittaducale CF e P.Iva 01009630573 per l'importo di Euro 42023.18 al netto del ribasso del 5.98% pari ad euro 2597.21 (Iva esclusa)

DATO ATTO

dell'avvio lavori avvenuto in data 20.09.2021

DATO ATTO che

con determinazione numero A00148 del 19/10/2021 si provvedeva ad approvare una variazione in corso d'opera senza aumento di spesa

DATO ATTO che con determinazione numero A00212 del 08/11/2022 si provvedeva ad impegnare le somme di cui al fondo imprevisti e lavori in economia

DATO ATTO che con determinazione numero A00216 del 09/11/2022 si provvedeva ad impegnare le somme di cui al fondo incentivi per funzioni tecniche

DATO ATTO che con determinazione numero A00103 del 09/06/2022 avente ad oggetto CUP C57B20000730002 CIG 868128355C Area playground di Collato Sabino approvazione stato finale lavori;

Dato atto che con determinazione A00293/2022 si è provveduto a dichiarare il completamento dell'intervento

Dato atto che l'opera è stata consegnata al Comune di Collalto Sabino in data 01.02.2023 ed inaugurata

Dato atto che il quadro tecnico economico finale conclusivo dell'intervento è il seguente:

A	LAVORI		Atto di liquidazione	Data
	Lavori	40.834,52		
	Oneri sicurezza	1188.66		
	totale	42023,18	Determinazione numero A00103	09/06/2022
B	SOMME A DISPOSIZIONE S.A			
	Lavori in economia	2197.18	Determinazione numero A000293	22/12/2022
	Spese tecniche	7.000,00	Determinazione LQ L00020 a sal	21/05/2021
			Determinazione numero A00103 a SFL	09/06/2022
	Incentivi funzioni tecniche	892.40	Determinazione A00216	09/11/2022
	IVA lavori	4202.32	Determinazione numero A00103 a SFL	09/06/2022
	Totale somme a disposizione	14291.90		
	Totale progetto	56315.08		

Dato atto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale n. 24/2023 "La gestione finanziaria degli enti pubblici dipendenti, il cui bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2026-2027 non risulti approvato ai sensi del presente articolo, si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti la gestione provvisoria di cui all'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011, fintantoché non intervenga l'approvazione del bilancio di previsione con successiva legge regionale"

l'Allegato 4/2 (Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria) al decreto legislativo n. 118/2011, al paragrafo 8 (Esercizio provvisorio e gestione provvisoria), punto 4,

facoltizza, tra l'altro, le operazioni finanziarie "necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente";

Dato atto

che in ragione di quanto suesposto, si è provveduto a liquidare le imprese e i professionisti.

DETERMINA

Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Di prendere atto dell'avvenuta conclusione dell'intervento

Di prendere atto del seguente QTE a conclusione dell'intervento

A	LAVORI		Atto di liquidazione	Data
	Lavori	40.834,52		
	Oneri sicurezza	1188.66		
	totale	42023,18	Determinazione numero A00103	09/06/2022
B	SOMME A DISPOSIZIONE S.A			
	Lavori in economia	2197.18	Determinazione numero A000293	22/12/2022
	Spese tecniche	7.000,00	Determinazione LQ L00020 a sal	21/05/2021
			Determinazione numero A00103 a SFL	09/06/2022
	Incentivi funzioni tecniche	892.40	Determinazione A00216	09/11/2022
	IVA lavori	4202.32	Determinazione numero A00103 a SFL	09/06/2022
	Totale somme a disposizione	14291.90		
	Totale progetto	56315.08		

Di Riassumere ai fini della rendicontazione le determinazioni sopra citate nonché il verbale di consegna lavori e la riconsegna dell'opera all'ente proprietario, **atti che del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale**

Di rendicontare l'intervento Alla Regione Lazio, Direzione Ambiente area progetti speciali;

Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente ed alla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

A



CO

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA**Direzione:** DIREZIONE**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. A00103 del 09/06/2022

Proposta n. 123 del 01/06/2022

Oggetto:

CUP C57B20000730002 CIG 868128355C Area playground di Collato Sabino approvazione stato finale lavori

Proponente:Estensore PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____Responsabile del procedimento PIVA GIOVANNI _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore VINCENZO LODOVISI _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

Vista la Legge Regionale 20 giugno 2002 numero 15

Preso Atto che il Servizio Tecnico dell'Ente ha predisposto una scheda progetto relativa alla creazione di un'area playground a Collalto Sabino e che tale scheda progetto è stata inserita dalla Direzione Regionale Capitale Naturale nel proprio parco progetti.

Preso Atto che con Determinazione regionale numero G09177 del 31.07.2020 avente ad oggetto "*Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - "Testo Unico in materia di Sport". Programma Interventi "Progetti per uno sport a 360°". Concessione finanziamenti per la realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 4 giugno 2020. Impegni di spesa sul capitolo C22553 per un importo complessivo di € 738.546,64 per l'anno 2020 e per un importo complessivo di € 744.532,19 per l'anno 2021 a favore di Enti gestori di aree naturali protette del Lazio*" è stato assegnato alla Riserva Naturale un contributo di Euro 59.172,00 per la realizzazione del progetto.

DATO atto della Deliberazione di Giunta Comunale di Collalto Sabino numero 36/2020 con la quale il Comune autorizzava la Riserva Naturale

a predisporre un progetto ai fini della partecipazione alla manifestazione di interessi promossa dalla Regione Lazio

Avendo acquisito il Codice unico di progetto CUP C57B20000730002

DATO ATTO CHE il progetto è stato approvato con Deliberazione del Presidente numero D0004 del 10.02.2021;

DATO ATTO CHE il progetto è stato condiviso dal Comune di Collalto Sabino ente proprietario dell'area con Deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 04.03.2021 avente ad oggetto "area playground da realizzare nel comune di Collalto Sabino---app.ne progetto definitivo progettuale redatto dalla Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia e atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto del territorio"

VISTA

La propria determinazione numero 37 del 24/03/2021 relativa all'approvazione del progetto esecutivo ed alla determinazione a contrarre;

DATO ATTO che con determinazione numero A0081 del 30/06/2021 si provvedeva ad affidare i lavori alla impresa "Euroverde srl" avente sede in Via della stazione 1 02125 Cittaducale CF e P.Iva 01009630573 per l'importo di Euro 42023.18 al netto del ribasso del 5.98% pari ad euro 2597.21 (Iva esclusa)

Ricevuto dal progettista e Direttore dei Lavori in data 16 maggio 2022 il 1° ed ultimo stato d'avanzamento lavori e stato finale composto dai seguenti allegati:

- 1) Libretto delle misure n.1;
- 2) Registro di contabilità n.1;
- 3) Stato Avanzamento lavori SAL 1;
- 4) Sommario del registro di Contabilità SAL1;
- 5) Certificato di pagamento n. 1;
- 6) Stato finale;
- 7) Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Dato atto che in sede di esecuzione dei lavori si è rilevata la necessità di eseguire alcune piccole lavorazioni costituenti "Lavori in economia" quali

lo sfalcio aggiuntivo dell'erba, posa in opera elementi di arredo funzionali alla migliore fruibilità dell'area, l'inerbimento di talune aree e piccoli interventi di sistemazione del terreno e che a causa dell'impossibilità da parte dell'amministrazione ad impegnare contabilmente le relative somme non facenti parte del contratto di appalto si è ritenuto, al fine di rispettare le tempistiche contrattuali, di effettuare tali lavorazioni aggiuntive di modesta entità appena fosse stato contabilmente possibile assumere i relativi impegni.

Dato atto che la scelta di procrastinare tali interventi è stata dovuta alla necessità di provvedere alla riapertura al pubblico dell'area in quanto gli accessi alla stessa sono in ragione della vastità difficilmente controllabili e non si è ritenuto opportuno mantenere un cantiere inattivo e non controllabile;

Dato atto che l'esecuzione di tali operazioni di modesta entità non implica la chiusura al pubblico dell'intera area con l'insediamento di un nuovo cantiere e che tali operazioni proprio in ragione della modesta entità sono realizzabili adottando misure di limitato controllo degli accessi

Dato atto che per le motivazioni sopra riportate non sono stati utilizzati nell'ambito dell'appalto i fondi costituenti "somme a disposizione dell'amministrazione" per "lavori in economia" nell'ambito dell'esecuzione dei lavori e che tuttavia persiste la necessità di provvedere in merito ai fini della completa funzionalità dell'opera

ACCERTATA la regolarità contributiva dell'impresa tramite DURC rilasciato a favore della ditta "Euroverde":

Numero Protocollo INPS_26160607 Scadenza validità 10/09/2021

Preso atto, tramite visura sul sito dell'Agenzia delle Entrate, dell'assenza di inadempimenti a carico della stessa impresa visura Identificativo Univoco Richiesta: 202200001799587

DETERMINA

- Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Di prendere atto ed approvare lo stato finale dei lavori
- Di dare mandato al RUP di inserire il CEL (certificato Esecuzione Lavori) sulla piattaforma ANAC
- Di autorizzare il servizio contabile a liquidare l'impresa secondo fattura corrispondente negli importi al certificato di pagamento
- Di provvedere una volta risolte le criticità del sistema contabile, ad assumere i necessari impegni di spesa per le "lavorazioni in economia"
- Di rendicontare l'intervento Alla Regione Lazio, Direzione Ambiente area progetti speciali;
- Di richiedere alla Regione Lazio Direzione Ambiente, Area progetti speciali, specifica conferma per l'autorizzazione all'utilizzo delle somme a disposizione dell'amministrazione per lavori in economia non costituenti ribasso d'asta, somme che per le motivazioni di tipo contabile sopra esposte non è stato possibile impegnare.
- Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente ed alla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

**Spett.le RISEVA NATURALE
MONTI NAVEGNA E CERVIA**

Via Roma n. 33

Varco Sabino, (RIETI)

(Responsabile del procedimento Dott. Agr. Giovanni Piva)

**OGGETTO: TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE CONTABILE
RELATIVA AL 1° ED ULTIMO S.A.L. E ALLO STATO FINALE DEI LAVORI
,riguardante LA REALIZZAZIONE DI UNA AREA PLAYGROUND, NEL COMUNE
DI COLLALTO SABINO,RIETI.**

Il sottoscritto professionista incaricato:

Arch. Biscetti Maurizio, nato a Rieti il 12/12/1960 , residente in Rieti

TRASMETTE

Per gli adempimenti di competenza si trasmettono in copia e firma digitale, i seguenti atti contabili relativi al 1° ed ultimo stato d'avanzamento lavori, e allo stato finale:

- 1) Libretto delle misure n.1;
- 2) Registro di contabilità n.1;
- 3) Stato Avanzamento lavori SAL 1;
- 4) Sommario del registro di Contabilità SAL1;
- 5) Certificato di pagamento n. 1;
- 6) Stato finale;
- 7) Relazione del direttore dei lavori sul conto finale e certificato di regolare esecuzione.

Con Osservanza.

Collalto Sabino il 25/05/2022

IL TECNICO

Arch. Biscetti Maurizio

**RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E CERVIA
REGIONE LAZIO**

VIA ROMA , 33 – VARCO SABINO (RI)

tel. 0765790002 e-mail pec: *info@pec.navegnacervia.it*

**COMUNE DI COLLALTO SABINO
(PROVINCIA DI RIETI)**

**Lavori per: LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PLAYGROUND,
NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO, LOC. COLLE
DELL'ARINGO**

IMPRESA : Ditta EUROVERDE SRL, con sede legale in Via San Francesco, 2 – 02015
Cittaducale (RI), C.F e P.IVA 01009630573, Rappresentante Legale Mario Caprioli C.F.
CPRMRA60E13C746O

**RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

(art. 173 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

Impresa

Il legale rappresentante
della Ditta EUROVERDE SRL
Mario Caprioli

Il Direttore dei Lavori

Arch. Biscetti Maurizio

COMUNE DI COLLALTO SABINO PROVINCIA DI RIETI

RELAZIONE DEL DIRETTORE LAVORI SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(art. 173 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)

PREMESSO che :

- Il Servizio Tecnico dell'Ente ha predisposto una scheda progetto relativa alla creazione di un'area playground a Collalto Sabino e che tale scheda progetto è stata inserita dalla Direzione Regionale Capitale Naturale nel proprio parco progetti;
- Con la Deliberazione di Giunta Comunale di Collalto Sabino numero 36/2020 con la quale il Comune autorizzava la Riserva Naturale a predisporre un progetto ai fini della partecipazione alla manifestazione di interessi promossa dalla Regione Lazio;
- Con Determinazione Regionale numero G09177 del 31.07.2020 avente ad oggetto "Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - "Testo Unico in materia di Sport". Programma Interventi "Progetti per uno sport a 360°". Concessione finanziamenti per la realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 4 giugno 2020. Impegni di spesa sul capitolo C22553 per un importo complessivo di € 738.546,64 per l'anno 2020 e per un importo complessivo di € 744.532,19 per l'anno 2021 a favore di Enti gestori di aree naturali protette del Lazio" è stato assegnato alla Riserva Naturale un contributo di Euro 59.172,00 per la realizzazione del progetto;
- Con determinazione numero A00313 del 22/10/2020 si affidava incarico professionale di progettazione d.l. contabilità e sicurezza, all'Arch. Biscetti Maurizio;
- Il progetto è stato approvato con Deliberazione del Presidente numero D0004 del 10.02.2021, ed è stato condiviso dal Comune di Collalto Sabino ente proprietario dell'area con Deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 04.03.2021 avente ad oggetto "area playground da realizzare nel comune di Collalto Sabino---app.ne progetto definitivo progettuale redatto dalla Riserva Naturale dei Monti Navegna e Cervia e atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto del territorio";
- Con la Determinazione numero 37 del 24/03/2021 relativa all'approvazione del progetto esecutivo ed alla determinazione a contrarre,
- Con la Determinazione numero A00081 del 30/06/2021 relativa all'affidamento dei lavori; E la presa d'atto della lettera di incarico Prot. Str. U52 del 27/08/2021, all'uso del commercio sostitutiva del contratto di appalto tra l'Ente e l'impresa affidataria; Venivano affidati i lavori alla Ditta :EUROVERDE SRL, con sede legale in Via San Francesco,- 02015 Cittaducale (RI), C.F e P.IVA 01009630573, Rappresentante Legale Mario Caprioli C.F. CPRMRA60E13C746O.

INERENTE I LAVORI PER, LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PLAYGROUND, NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO, LOC. COLLE DELL'ARINGO.

Impresa: Ditta EUROVERDE SRL, con sede legale in Via San Francesco, 2 – 02015 Cittaducale (RI), C.F e P.IVA 01009630573, Rappresentante Legale Mario Caprioli C.F. CPRMRA60E13C746O

Contratto: Prot.Str. U52 del 27/08/2021 contratto sottoscritto in data 27.08.2021

IMPORTO LAVORI: € 44.620.39 (ribasso 5,98%)
 IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO: € 40.834.52
 IMPORTO ONERI DI SICUREZZA: € 1.188.66
 IMPORTO DI CONTRATTO: € 42.023.17
 PROGETTISTA D.L E COORDINATORE DELLA SICUREZZA: Arch. BISCETTI Maurizio
 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Arg Giovanni Piva

Progetto. – Delibera del Presidente n. D0004 del 10/02/2021, per l'importo complessivo di € 44.620.39 così ripartiti:

Quadro Economico dell'opera come di seguito:

QUADRO ECONOMICO

ORD.	DESCRIZIONE	PROGETTO
A)	<u>LAVORI</u>	
a.1	COSTO FORNITURA REALIZZAZIONE PERCORSO VITA	€ 11.693,15
a.2	Lavori a misura DA REALIZZARE	€ 32.927,24
a.3	Totale lavori soggetti a ribasso	€ 43.431,73
a.4	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.188,66
a.5	Totale lavori	€ 44.620,39
B)	<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</u>	-
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA al 10%	€ 2.197,18
b.2	Spese tecniche comprensive di iva e Inarcassa	€ 7.000,00
b.3	Incentivi RUP 2%	€ 892,40
b.4	I.V.A. su lavori (10%)	€ 4.462,03
b.5	Totale Somme a disposizione (B)	€ 14.551,61
	TOTALE	€ 59.172,00

1°Perizia suppletiva di Variante:

Nel corso dell'esecuzione delle opere, si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante, motivati da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento dell'approvazione del progetto esecutivo. Dopo accurati sopralluoghi in sito con L'Impresa

appaltatrice e il RUP Dott. Agr. Piva Giovanni, si constatava che sul manufatto esistente oggetto di intervento, si sono abbattuti degli alberi ed inoltre, sicuramente, il peso della neve sulla copertura ha fatto collassare la struttura lignea, facendola ripiegare su se stessa danneggiandola irreparabilmente. In virtù di quanto esposto, visto l'ulteriore pericolosità di caduta di altri alberi presenti in sito, ricadenti nella proiezione del manufatto esistente, accertata l'impossibilità di recuperare il manufatto in progetto, in quanto le somme a disposizione sono insufficienti per un ripristino adeguato, la stazione Appaltante con nota certificata prot. registro ufficiale U.0000952. del 01/10/2021 e prot. registro ufficiale U.0000953. del 01/10/2021 confermando quanto sopra descritto, affermava che "L'Area non è da considerarsi sicura per la collocazione di un manufatto". Pertanto ordinava allo scrivente, la redazione di una PERIZIA DI VARIANTE CONTABILE SENZA AUMENTO DI SPESA, in modo da mettere in sicurezza l'area oggetto di intervento ed operare una bonifica ambientale provvedendo all'abbattimento di alberature instabili e allo smaltimento dei materiali residui del manufatto esistente.

- PRESO ATTO della nota di riscontro protocollo 2743 del 02.10.2021 del Comune di Collalto Sabino acquisita al protocollo dell'Ente in data 04.10.2021 protocollo 000957 con la quale il Comune esprimeva nulla osta tecnico preliminare alla redazione della variante;
- Consegna in data 12.10.2021 prot U0001026 da parte dell'Arch. Biscetti Maurizio della proposta di variante contabile senza aumento di spesa;
- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE CON DETERMINAZIONE N. A00148 del 19/10/2021 proposta n. 229 del 15/10/2021 da parte dell'Arch. Biscetti Maurizio variante senza aumento di spesa;

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE

ORD.	DESCRIZIONE	PROGETTO LAVORI	VARIANTE
A)			
a.1	COSTO FORNITURA REALIZZAZIONE PERCORSO VITA	€ 11.693,15	€ 11.693,15
a.2	Lavori a misura DA REALIZZARE	€ 32.927,24	€ 32.927,24
a.3	Totale lavori soggetti a ribasso	€ 43.431,73	€ 43.431,73
a.4	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.188,66	€ 1.188,66
a.5	Totale lavori	€ 44.620,39	€ 44.620,39
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto compresa IVA al 10%	€ 2.197,18	€ 2.197,18
b.2	Spese tecniche comprehensive di iva e Inarcassa	€ 7.000,00	€ 7.000,00
b.3	Incentivi RUP 2%	€ 892,40	€ 892,40
b.4	I.V.A. su lavori (10%)	€ 4.462,03	€ 4.462,03
b.5	Totale Somme a disposizione (B)	€ 14.551,61	€ 14.551,61
TOTALE		€ 59.172,00	€ 59.172,00

CONTRATTO: Prot. Str. U52 del 27/08/2021, contratto sottoscritto in data 27/08/2021

Importo Totale dei Lavori	€	44.620,39
Importo degli Oneri per la Sicurezza non soggetti a Ribasso	€	1.188,66

Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	43.431.73
Deduzione del ribasso del 5,98% sulla somma di € 43.431.73	€	40.834.51
Importo, a ragione di contratto, dei lavori e delle spese	€	42.023.17

Atto di sottomissione. – In dipendenza della 1° perizia di variante venne rilasciato all'impresa apposito atto di sottomissione, con verbale di nuovi prezzi in data 07/10/2021; approvazione 1° perizia di variante CON DETERMINAZIONE N. A00148 del 19/10/2021 proposta n. 229 del 15/10/2021;

Il Sig. Mario Caprioli, in qualità di amministratore unico dell'impresa Ditta EUROVERDE S.R.L., con sede legale in Via San Francesco n. 2 – 02015 Cittaducale (RI), C.F e P.IVA 01009630573, assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i maggiori e diversi lavori previsti in perizia, secondo i disegni e le indicazioni contenute nella perizia stessa. I lavori previsti saranno eseguiti secondo le modalità e per gli stessi prezzi unitari fissati nel contratto e i nuovi prezzi che si concordano con il presente atto.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto Determinazione di affidamento Prot. Str. U52 del 27/08/2021, contratto sottoscritto in data 27/08/2021, ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati, oltre a quelli che si concordano con il presente atto e che sono soggetti anch'essi al ribasso di cui sopra del 5,98%

L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a € 42.023.18 al netto del ribasso anzidetto

L'importo del presente atto risulta pari a € **42.023.17** (euro quarantaduemilazerotrentesette/17) come appresso specificato:

Importo netto lavori di perizia	€	42.023.17
A dedurre importo netto lavori di contratto principale	€	42.023.17
Restano	€	0.00

Sia nel Progetto Originale, che nella 1° perizia di variante, l'importo dei lavori da contratto rimane inalterato.

Verbale dei nuovi prezzi. – In corso di lavoro vennero concordati con l'Impresa, nuovi prezzi come da allegato verbale all'atto di sottomissione, riguardante la 1° perizia di variante sottoscritto il 07/10/2021.

Consegna dei lavori. – Come risulta dall'accluso verbale, i lavori furono consegnati all'impresa il giorno 15/09/2021.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori. – Come da contratto di appalto, il termine utile per l'ultimazione dei lavori veniva fissato in 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna.

Scadenza del termine utile. – Poiché la consegna stessa venne effettuata il 15/09/2021 il termine utile per l'ultimazione dei lavori medesimi veniva a scadere il 13/12/2021.

Proroga termini. – Il tempo previsto per l'ultimazione dei lavori, venne prorogato per complessivi giorni 30, in seguito all'approvazione della 1° perizia di variante.

Sospensioni. – I lavori rimasero sospesi complessivamente per giorni 155 come da verbali 1° verbale di sospensione in data 18/11/2021, 1° verbale di ripresa in data 21/04/2022;

Nuova scadenza del termine utile. – La nuova scadenza del termine utile per l'ultimazione lavori, con verbale di ripresa in data 21/04/2022 venne stabilita per il giorno 15/06/2022.

Ultimazione dei lavori. – La Direzione dei lavori dopo aver effettuato sopralluogo presso il luogo di cantiere, ha accertato che i lavori erano ultimati, in adempimento art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, in data 14/05/2022, come da relativo verbale di ultimazione e pertanto in tempo utile.

Ordini di servizio.– Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati nessuno ordine di servizio.

Danni di forza maggiore. – In corso d'opera non si sono verificati danni né a persone né a cose.

Lavori in economia. – NON sono stati eseguiti NESSUNO lavori in economia.;

Anticipazioni di denaro. - l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso sono:

1° ULTIMO S.A.L. del 16/05/2022 € 42.023.17

TOTALE DEI S.A.L. € 42.023.17

Stato finale. - lo stato finale è stato redatto dai Direttori dei lavori in data 23/05/2022 e riporta le seguenti annotazioni:

- Importo lordo dei lavori eseguiti	€	44.620.39
- Sicurezza	€	1.188.66
-A dedurre il ribasso d'asta del 5,98% su	€ 40.834.51	€ 2.597.72
Totale netto compresa sicurezza		42.023.17
-A dedurre gli acconti corrisposti all'impresa per complessivi	€	42.023.17
Resta un credito per l'impresa	€	0.00

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa. -

- Importo netto autorizzato per lavori	€	42.023.17
- Importo netto dei lavori eseguiti risultante dallo stato finale	€	42.023.17

e quindi entro i limiti autorizzati per cui risultano € 0.00 di credito per l'impresa.

AD ECCEZIONE DEL RECUPERO DELLE Somme delle Ritenute per infortunio per ogni SAL pari ad Euro	€	210.12
--	---	--------

Andamento dei lavori. - I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni dei direttori dei lavori.

Infortuni in corso di lavoro. – durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.

Assicurazioni sociali e previdenziali. - il Responsabile del procedimento ha accertato che l'Impresa è in regola con gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di INAIL , Cassa edile, INPS.

1. Polizza fideiussoria per cauzione definitiva n. 1315401305 rilasciata in data 28/07/2021 da HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia 1315/A-001 dell'importo di € 2.101.16;

Riserve dell'Impresa. - L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

Termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione. - Il tempo utile per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, a norma di quanto stabilito dall'art. 208 del D.p.R. 21 Dicembre 1999 n° 554. è stabilito in non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori.

Descrizione lavori dell'intervento:

IDENTIFICAZIONE DEL LUOGO

Il luogo dove verrà installato ed attrezzata l'area playground, è sito a Collalto Sabino in località "Colle dell'Aringo" in Provincia di Rieti. L'area, di proprietà Comunale da oltre venti anni, è posta immediatamente a ridosso del centro storico ed è attraversata dai sentieri della Riserva naturale "Sentiero Italia" e Sentiero 346 da Collalto a Monte San Giovanni. La realizzazione dell'intervento fa seguito all'attività del Comune che ha provveduto ad effettuare operazioni di bonifica della pineta comunale, che oggi si presenta fruibile al pubblico.

Finalità dell'intervento è di migliorare la fruibilità del sito ed arricchire con servizi a favore soprattutto dei giovani migliorando l'accoglienza del centro abitato del comune montano, grazie ad un intervento pienamente inserito nel contesto urbano.

SITUAZIONE STATO ATTUALE

L'area di intervento è identificata al N.C.E.U. al Comune di Collalto Sabino, Foglio 18, particella 103. L'inserimento Urbanistico vede l'area inserita nel Programma di Fabbricazione ,con destinazione " Verde Privato" ed occupa il versante Nord del Paese.

L'area interessata ha una forma in declivio naturale, l'accesso avviene tramite un sentiero pedonale esistente che da monte porta a valle, il rilievo plani altimetrico dei luoghi, rivela un sistema di piazzole e rampe pedonali distribuite nell'area, che consentono una distribuzione pressoché pianeggiante degli spazi, a valle il Comune ha iniziato a realizzare un campo di calcio a cinque di ridotte dimensioni, infine si nota la presenza di un manufatto esistente rettangolare di dimensioni 17.20x3.00, poggiato su plinti in c.a. e struttura portante in legno con sopra una soletta in cls su lamiera gregata, la struttura di elevazione è completamente in legno con un tavolato come copertura, la stessa risulta in uno stato di cattiva manutenzione, ma in buona conservazione sia strutturale che formale.

INTERVENTO DA REALIZZARE

Nello spirito del recupero e dell'inserimento ambientale, si è operata una progettazione per la realizzazione di una area di playground, formulata su dei punti cardini da realizzare:

1. Installazione di un percorso attrezzato "percorso salute", con svariate attrezzature specifiche per la ginnastica a corpo libero, realizzando un percorso sportivo ricreativo, tali attrezzi ginnici, sono dislocati e posizionati nei vari spazi terrazzati dell'area, in modo da migliorare la fruibilità del sito ed arricchendolo di servizi per la collettività , soprattutto giovanile, ottenendo una risposta positiva per la crescita sociale ed urbana del Comune e dei suoi abitanti. Nella sistemazione dell'area del pendio , si è provveduto ad eliminare e ripulire il terreno dalla vegetazione arborea ed arbustiva, operando una sistemazione e leggero modellamento delle piazzole pianeggianti esistenti, il tutto inserendo tratti di palizzate in legname e staccionate modulari a protezione in legno.
2. In prossimità della parte di area a valle il Comune ha iniziato a realizzare un campo di calcio a cinque , di ridotte dimensioni, con l'intervento in oggetto si è cercato di ripulire e livellare, lo spazio di area destinato al campetto inserendo, delle palizzate in legno a

contenimento del terreno sovrastante, con staccionate a delimitazione dello spazio per le persone che guardano le attività del Campetto.

3. Recupero manufatto esistente, vista l'esistenza di tale realtà, si è cercato di fare un recupero edilizio della struttura esistente. Attualmente l'involucro presenta, un livello di dimensioni 17.20x3.00, completamente racchiuso in una intelaiatura strutturale portante lignea, lo stesso presenta uno stato di dissesto nei due lati, dovuto a danni di abbattimento di alberature circostanti la pineta. Il recupero consiste nella eliminazione degli arcarecci, delle due parti laterali, lasciando una parte centrale di dimensioni 7.30x2.60, da destinare a deposito. L'intervento comprenderà un adeguato recupero delle parti lignee esistenti, il tutto verrà tamponato da tavole in castagno poste nella parte interna, la copertura sarà protetta da tegole in coppo e vi saranno due accessi laterali, con due finestre, nei lati minori del manufatto.

INTERVENTI PREVISTI IN VARIANTE

Riguardano una bonifica ambientale dell'area attraverso:

- il completo smontaggio e smaltimento del manufatto esistente, ripristinando lo stato dei luoghi originali in tessuto vegetale;
- l'abbattimento delle alberature esistenti ritenute pericolanti per il benessere pubblico e la tranquilla fruizione dell'area;

Direzione dei lavori. – i lavori sono stati diretti dall'Arch. BISCETTI Maurizio, con recapito in Rieti, Via Luigi Cipriani, 850.

VERBALE DI VISITA DI CONTROLLO

(Ex art. 192 e 194 del regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554)

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito al preavviso dato all'impresa, il sottoscritto direttore Lavori, il giorno 18/05/2022 si è recato nel sito dei lavori ove, alla presenza dell'Impresa hanno proceduto con la scorta del progetto del contratto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti. In tale sede il Direttore dei lavori per quanto rilevabile hanno accertato che i lavori eseguiti potevano ritenersi a regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(Ex art. 208 del regolamento dei lavori pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554)

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto direttore dei Lavori: Visto il regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, il capitolato generale di appalto approvato con D.M.LL.PP. 19 Aprile 2000 n° 145, il Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 ed altra normativa vigente in materia dei lavori pubblici;

CONSIDERATO

1. che i lavori eseguiti dall'Impresa **Ditta EUROVERDE SRL**, corrispondono a quelli indicati nel contratto d'appalto in data 27/08/2021, redatto dalla Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, nella persona del Dott. Agr. Piva Giovanni, responsabile dell'ufficio tecnico.
2. che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
3. che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
4. che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
5. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di €. 42.023.17 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata pari ad € 42.023.17

6. che dedotto dall'importo netto liquidato per lavori di € 42.023.17 l'ammontare delle rate pagate in conto per complessivi € 42.023.17 resta il credito netto liquido dell'impresa di € 0.00.
7. Ad eccezione del recupero delle somme delle ritenute per infortunio per ogni Sali pari ad € 210.12

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra eseguiti dall'impresa, **Ditta EUROVERDE SRL**, in base al Contratto di Appalto del 27/08/2021, redatto dalla Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia, nella persona del Dott. Agr. Piva Giovanni, responsabile dell'ufficio tecnico. Sono stati regolarmente eseguiti e ne liquidata l'importo netto in € 42.023.18 da cui detratti gli acconti corrisposti in € 42.023.17 **resta il credito netto di € 0.00 (zero/00)**, *ad eccezione del recupero delle somme delle ritenute per infortunio per ogni Sal pari ad € 210.12*. Salvo l'approvazione del presente atto, l'accertamento delle somme effettivamente corrisposte e la verifica dell'adempimento dell'impresa agli obblighi assicurativi nei confronti dell'INPS, INAIL e della Cassa Edile. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 199 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n° 554, e dell'art. 141 comma 3 del D.lgs. 12 aprile 2006 n° 163, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

Collalto Sabino li 23/05/2022

L'Appaltatore
Il legale rappresentante
della Ditta EUROVERDE SRL
Mario Caprioli

Il Direttore dei Lavori
Arch. Biscetti Maurizio

visto
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Agr. Piva Giovanni

Comune di Collalto Sabino
Provincia di Rieti

pag. 8

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN' AREA "PLAYGROUND"
NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO LOC. COLLE DELL'ARINGO.
PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA

COMMITTENTE: Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia

IMPRESA: Ditta Euroverde s.r.l.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. 6 pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Agr. Piva Giovanni

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
LAVORI A MISURA								
1 A03.02.003.a 11/01/2021	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm Tavolato esistente		16,90	3,000		50,70		
	SOMMANO m ²					50,70		
2 A03.02.004.a 11/01/2021	Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc. (par.ug.=(0,16*0,10*2,26)+(0,16*0,1*2,73)+(0,2*0,1*3,65)+(0,1*0,10*2,68))*(H/peso=12,000+10) (par.ug.=(0,1*0,1*4,1)*4) Orditura secondaria *(par.ug.=0,16*0,1*3) Trave principale *(par.ug.=0,28*0,16*16,9)	0,18 0,16 0,05 0,76			22,000 22,000 2,000	3,96 0,16 1,10 1,52		
	SOMMANO m ³					6,74		
3 A03.01.006.c 29/09/2021	Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cern ... Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cemento armato Soletta *(par.ug.=16,9*2,6)	43,94			120,000	5'272,80		
	SOMMANO mq/mm					5'272,80		
4 A03.01.004.d 29/09/2021	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impi ... rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale Demolizione Plinti *(par.ug.=0,45*0,45*0,6)	0,12			12,000	1,44		
	SOMMANO mc					1,44		
5 A03.01.017.a 11/01/2021	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito pro ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato (par.ug.=16,9*3)	50,70				50,70		
	SOMMANO m ²					50,70		
6 A03.03.001.a 29/09/2021	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume Tavolato Grossa orditura Soletta Plinti Guaina	50,70 43,94 50,70			0,030 0,120 0,004	1,52 6,74 5,27 1,44 0,20		
	SOMMANO mc					15,17		
7 A03.03.003.a 29/09/2021	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m Tavolato Grossa orditura	50,70			0,030	1,52 6,74		
A R I P O R T A R E						8,26		

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O					8,26		
	Soletta	43,94			0,120	5,27		
	Plinti					1,44		
	Guaina	50,70			0,004	0,20		
	SOMMANO mc					15,17		
8 A03.03.003.b 29/09/2021	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 ml o frazione di 10,00 successivi ai primi							
	Tavolato 50 m in più	50,70	5,00		0,030	7,61		
	Grossa orditura	6,74	5,00			33,70		
	Soletta	43,94	5,00		0,120	26,36		
	Plinti	1,44	5,00			7,20		
	Guaina	50,70	5,00		0,004	1,01		
	SOMMANO mc					75,88		
9 A03.03.005.a 29/09/2021	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano							
	Soletta	43,94	0,12		2,300	12,13		
	Plinti	1,44			2,300	3,31		
	Guaina *(H/peso=0,004*0,8)	50,70			0,003	0,15		
	SOMMANO ton					15,59		
10 A03.03.005.e 29/09/2021	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere							
	Soletta per 60 Km	43,94	0,12	60,000	2,300	727,65		
	Plinti	1,44		60,000	2,300	198,72		
	Guaina *(H/peso=0,004*0,8)	50,70		60,000	0,003	9,13		
	SOMMANO ton					935,50		
11 A03.03.007.a 29/09/2021	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili							
	Soletta	43,94	0,12		2,300	12,13		
	Plinti	1,44			2,300	3,31		
	SOMMANO ton					15,44		
12 A03.03.007.1 29/09/2021	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... arte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi							
	Guaina 800 Kg/mc *(H/peso=0,004*800)	50,70			3,200	162,24		
	SOMMANO kg					162,24		
13 C01.02.001.b 29/09/2021	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici							
	Ripristino vegetazione	15,00	5,00		0,400	30,00		
	SOMMANO mc					30,00		
14	Fornitura e posa in opera di una staccionata modulare in legno del tipo a croce							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
NP2 12/01/2021	di sant'andrea con moduli di 2,0 metri ed altezza compresa tra 0,75 e 0,85 metri rispetto al piano d ... riferito al modulo di 2 metri lineari ed è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera (par.ug.=(8,5+4,5+4,8+6,4+3,9+19,4)/2)	23,75				23,75		
	SOMMANO cadauno					23,75		
15 C01.04.012 29/09/2021	Grata viva. Sostegno di scarpate e versanti in erosione molto ripidi con substrato compatto (che non deve essere smosso) con grata in tondame di larice, altra resinosa o castagno d ... emi di erosione e portare allo scalzamento della struttura; a tale scopo si potrà realizzare una canalizzazione a monte. (par.ug.=10+12+4+4)	30,00			1,200	36,00		
	SOMMANO mq					36,00		
16 C01.01.007 12/01/2021	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezza ... to radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. (par.ug.=(110*25)/2) (par.ug.=(110*45)/2)	1375,00 2475,00				1'375,00 2'475,00		
	SOMMANO m ²					3'850,00		
17 C01.02.003 12/01/2021	Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere.					3'838,04		
	SOMMANO m ²					3'838,04		
18 C01.02.002.b 12/01/2021	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa stesa, modellazione, compattatura, esclusa fornitura: con mezzi meccanici	3850,00			0,150	577,50		
	SOMMANO m ³					577,50		
19 C01.10.018.a 29/09/2021	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A					10,00		
	SOMMANO cad					10,00		
20 C01.10.022.c 29/09/2021	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. diametro del colletto > cm 50					15,00		
	SOMMANO cad					15,00		
21 C02.01.004 04/10/2021	Acer campestre - Altezza mt: 3,50/4,00 - Circ. fusto cm: 16/18 - Prezzo in vaso Nuove piantumazioni					4,00		
	SOMMANO cad					4,00		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA DATA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				QUANTITA'		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
R I P O R T O								
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>								
24 s.1.01.2.01.a 14/01/2022	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).					6,00		
	SOMMANO mq					6,00		
25 s.1.01.2.01.b 14/01/2022	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).					6,00		
	SOMMANO mq					6,00		
26 s.1.01.2.24.a 14/01/2022	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.					4,00		
	SOMMANO a					4,00		
27 s.1.01.2.24.b 14/01/2022	Nolo per ogni mese successivo o frazione.					4,00		
	SOMMANO m2					4,00		
28 s.1.01.2.25 14/01/2022	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
29 s.1.08.2 14/01/2022	TERMOMETRO DIGITALE					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
30 s.1.08.22 14/01/2022	DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m²;					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00		
31 s.1.08.6 14/01/2022	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II					250,00		
	SOMMANO cadauno					250,00		
	Rieti, 16/05/2022							
	L'Impresa							
A R I P O R T A R E								

Comune di Collalto Sabino

Provincia di Rieti

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN' AREA "PLAYGROUND" NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO LOC. COLLE DELL'ARINGO. PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA

COMMITTENTE: Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia

IMPRESA: Ditta Euroverde s.r.l.

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1

PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N. 1 DI euro 41'813,05

CERTIFICATI PRECEDENTI		
n.	data	importo
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
TOTALE		0,00
anticipazione		0.00

IL SOTTOSCRITTO,

VISTO: il Contratto in data 27/08/2021 registrato in data 27/08/2021 con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte è quello in seguito riportato:

Lavori e somministrazioni	42'023,17
SOMMANO importi soggetti a ritenute euro	42'023,17
IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE	
SOMMANO importi NON soggetti a ritenute euro	0,00
DETRAZIONI	
Ritenuta per infortuni 0,5%	210,12
Ammontare dei certificati precedenti euro	0,00
SOMMANO LE DETRAZIONI euro	210,12
CREDITO Impresa arrotondato a 0 euro	41'813,05
per I.V.A. al 0%	
TOTALE GENERALE euro	41'813,05

CERTIFICA

CHE ai termini dell'articolo 13 del capitolato speciale d'appalto si può pagare all'impresa la rata di euro 41'813,05 oltre IVA, se dovuta, come per legge.

Rieti, 16/05/2022

Il Responsabile del
Procedimento
Dott. Agr. Piva Giovanni

ASSICURAZIONE OPERAI

L'Impresa ha assicurato gli operai con Polizza continuativa presso l'INAIL di

Il Direttore dei Lavori
Arch. Biscetti Maurizio

Comune di Collalto Sabino

Provincia di Rieti

pag. 1

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN' AREA "PLAYGROUND" NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO LOC. COLLE DELL'ARINGO. PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA

COMMITTENTE: Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia

IMPRESA: Ditta Euroverde s.r.l.

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a 27/08/2021 in data 27/08/2021 al n. di euro 42 023.18

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	44 620.39
Data Consegna:	15/09/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/09/2021	Importo per la Sicurezza:	1 188.66
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/01/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	155	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	15/06/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
Data FINE LAVORI:	14/05/2022	Anticipazione:	0.00
		Giorni impiegati in PIU':	---
		Giorni impiegati in MENO:	32

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 A03.01.004.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamie, e/o reti; l'impianto di rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale	SOMMANO mc	1,44	221,95	319,61
2 A03.01.006.c	Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita in Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cemento armato	SOMMANO mq/mm	5'272,80	0,21	1'107,29
3 A03.01.017.a	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato	SOMMANO m²	50,70	1,55	78,59
4 A03.02.003.a	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm	SOMMANO m²	50,70	4,65	235,76
5 A03.02.004.a	Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	SOMMANO m³	6,74	74,89	504,76
6 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	SOMMANO mc	15,17	20,66	313,41
7 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m	SOMMANO mc	15,17	24,27	368,18
8 A03.03.003.b	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 ml o frazione di 10,00 successivi ai primi	SOMMANO mc	75,88	1,29	97,89
9 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano	SOMMANO ton	15,59	23,65	368,70
10 A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo. Il compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere	SOMMANO ton	935,50	0,71	664,21
11 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	SOMMANO ton	15,44	11,00	169,84
12 A03.03.007.1	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... arte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi	SOMMANO kg	162,24	0,70	113,57
13 C01.01.007	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzatura ... to radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L.	SOMMANO m²	3'850,00	2,05	7'892,50
14 C01.02.001.b	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici	SOMMANO mc	30,00	27,59	827,70
15 C01.02.002.b	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa stesa, modellazione, compattatura, esclusa fornitura: con mezzi meccanici	SOMMANO m³	577,50	2,59	1'495,73
	A R I P O R T A R E				14'557,74

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			unitario	TOTALE
R I P O R T O				14'557,74
16 C01.02.003	Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere. SOMMANO m²	3'838,04	0,70	2'686,63
17 C01.04.012	Grata viva. Sostegno di scarpate e versanti in erosione molto ripidi con substrato compatto (che non deve essere smosso) con grata in tondame di larice, altra resinosa o castagno d ... emi di erosione e portare allo scalzamento della struttura; a tale scopo si potrà realizzare una canalizzazione a monte. SOMMANO mq	36,00	130,00	4'680,00
18 C01.10.018.a	Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A SOMMANO cad	10,00	341,21	3'412,10
19 C01.10.022.c	Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. diametro del colletto > cm 50 SOMMANO cad	15,00	198,84	2'982,60
20 C02.01.004	Acer campestre - Altezza mt: 3,50/4,00 - Circ. fusto cm: 16/18 - Prezzo in vaso SOMMANO cad	4,00	184,95	739,80
21 C02.01.012	Carpinus betulus - Altezza mt: 3,50/4,00 - Circ. fusto cm: 16/18 - Prezzo in zolle SOMMANO cad	4,00	187,09	748,36
22 NP.3	FORNITURA DI ATTREZZATURA E GIOCHI SOMMANO cadauno	1,00	11'693,15	11'693,15
23 NP2	Fornitura e posa in opera di una staccionata modulare in legno del tipo a croce di sant'andrea con moduli di 2,0 metri ed altezza compresa tra 0,75 e 0,85 metri rispetto al piano d ... riferito al modulo di 2 metri lineari ed è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera SOMMANO cadauno	23,75	81,32	1'931,35
Parziale LAVORI A MISURA euro				43'431,73
RIBASSO del 5,98% da considerare su euro				43'431,73
A R I P O R T A R E				43'431,73

Comune di Collalto Sabino

Provincia di Rieti

pag. 1

STATO AVANZAMENTO LAVORI

N. 1 A TUTTO IL 16/05/2022

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN' AREA "PLAYGROUND" NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO LOC. COLLE DELL'ARINGO. PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA

COMMITTENTE: Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia

IMPRESA: Ditta Euroverde s.r.l.

Contratto in data __/__/____ rep. n. registrato a 27/08/2021 in data 27/08/2021 al n. di euro 42 023.18

Data Offerta:	__/__/____	IMPORTO DEL PROGETTO:	44 620.39
Data Consegna:	15/09/2021	Somme a Disposizione:	0.00
Data Inizio Lavori:	15/09/2021	Importo per la Sicurezza:	1 188.66
Giorni Utili per Ultimazione:	120	Importo per la Manodopera:	0.00
Data Utile per Ultimazione:	13/01/2022	IMPORTO DI VARIANTE	0.00
Giorni di Sospensione:	155	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	1	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Nuova Data Ultimazione:	15/06/2022	Importo per la Manodopera (variante):	0.00
		Anticipazione:	0.00

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>LAVORI A MISURA</u>				
1 A03.01.004.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiera, e/o reti; l'impiego di rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale	SOMMANO mc	1,44	221,95	319,61
2 A03.01.006.c	Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita in Amministrazione, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cemento armato	SOMMANO mq/mm	5'272,80	0,21	1'107,29
3 A03.01.017.a	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato	SOMMANO m²	50,70	1,55	78,59
4 A03.02.003.a	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm	SOMMANO m²	50,70	4,65	235,76
5 A03.02.004.a	Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smuratura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	SOMMANO m³	6,74	74,89	504,76
6 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	SOMMANO mc	15,17	20,66	313,41
7 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m	SOMMANO mc	15,17	24,27	368,18
8 A03.03.003.b	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 ml o frazione di 10,00 successivi ai primi	SOMMANO mc	75,88	1,29	97,89
9 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano	SOMMANO ton	15,59	23,65	368,70
10 A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo. Il compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere	SOMMANO ton	935,50	0,71	664,21
11 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	SOMMANO ton	15,44	11,00	169,84
12 A03.03.007.l	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... arte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi	SOMMANO kg	162,24	0,70	113,57
13 C01.01.007	Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzatura ... to radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L.	SOMMANO m²	3'850,00	2,05	7'892,50
14 C01.02.001.b	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici	SOMMANO mc	30,00	27,59	827,70
15 C01.02.002.b	Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa stesa, modellazione, compattatura, esclusa fornitura: con mezzi meccanici	SOMMANO m³	577,50	2,59	1'495,73
	A R I P O R T A R E				14'557,74

Comune di Collalto Sabino
Provincia di Rieti

pag. 1

SOMMARIO REGISTRO DI CONTABILITA'

OGGETTO: PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN' AREA "PLAYGROUND"
NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO LOC. COLLE DELL'ARINGO.
PERIZIA DI VARIANTE SENZA AUMENTO DI SPESA

COMMITTENTE: Riserva Naturale Monti Navegna e Cervia

IMPRESA: Ditta Euroverde s.r.l.

Sommario Registro di Contabilità al S.A.L. n. 1

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Arch. Biscetti Maurizio

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
LAVORI A MISURA						
1 A03.01.004.d	Demolizione di struttura in calcestruzzo. Sono compresi: le puntellature; i ponti di servizio interni ed esterni con le relative protezioni di stuoie, e/o lamiere, e/o reti; l'impiego a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: armato eseguito a mano o con martello demolitore manuale	1	4	1,44		319,61
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			1,44	221,95	319,61
2 A03.01.006.c	Demolizione di solai sia orizzontali che inclinati escluso pavimento e sottofondo, compreso intonaco e/o tubazioni annegate, il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, la cernita in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: in cemento armato	1	3	5'272,80		1'107,29
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq/mm			5'272,80	0,21	1'107,29
3 A03.01.017.a	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio ... escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa monostrato	1	5	50,70		78,59
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			50,70	1,55	78,59
4 A03.02.003.a	Disfacimento di piccola orditura di tetto in legno compresa cernita del materiale riutilizzabile, pulitura ed avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: tavolame in legno di spessore 20-50 mm	1	1	50,70		235,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ²			50,70	4,65	235,76
5 A03.02.004.a	Smontaggio della grossa armatura in legno compresi ferramenta, smontatura delle strutture stesse, cernita del materiale riutilizzabile e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio; escluso il solo calo in basso: per strutture semplici quali arcarecci, travi, ecc.	1	2	6,74		504,76
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³			6,74	74,89	504,76
6 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume	1	6	15,17		313,41
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			15,17	20,66	313,41
7 A03.03.003.a	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m	1	7	15,17		368,18
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			15,17	24,27	368,18
8 A03.03.003.b	Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l'ambito dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per ogni 10,00 ml o frazione di 10,00 successivi ai primi	1	8	75,88		97,89
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc			75,88	1,29	97,89
9 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica. compreso il carico a mano	1	9	15,59		368,70
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ton			15,59	23,65	368,70
10 A03.03.005.e	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere	1	10	935,50		664,21
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ton			935,50	0,71	664,21
11 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili	1	11	15,44		169,84

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
12 A03.03.007.1	SOMMANO al S.A.L. n. 1 ton Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... arte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. isolanti non pericolosi	1	12	15,44 162,24	11,00	169,84 113,57
13 C01.01.007	SOMMANO al S.A.L. n. 1 kg Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva ed erbacea, mediante l'impiego di attrezza ... to radicale, compresa l'asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L.	1	16	162,24 3'850,00	0,70	113,57 7'892,50
14 C01.02.001.b	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: con mezzi meccanici	1	13	3'850,00 30,00	2,05	7'892,50 827,70
15 C01.02.002.b	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mc Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa stesa, modellazione, compattatura, esclusa fornitura: con mezzi meccanici	1	18	30,00 577,50	27,59	827,70 1'495,73
16 C01.02.003	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ³ Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell'area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro un'altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, picchettamento e ogni altro onere.	1	17	577,50 3'838,04	2,59	1'495,73 2'686,63
17 C01.04.012	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m ² Grata viva. Sostegno di scarpate e versanti in erosione molto ripidi con substrato compatto (che non deve essere smosso) con grata in tondame di larice, altra resinosa o castagno d ... emi di erosione e portare allo scalzamento della struttura; a tale scopo si potrà realizzare una canalizzazione a monte.	1	15	3'838,04 36,00	0,70	2'686,63 4'680,00
18 C01.10.018.a	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l'onere per lo smaltimento. I^ F A	1	19	36,00 10,00	130,00	4'680,00 3'412,10
19 C01.10.022.c	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali, compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. diametro del colletto > cm 50	1	20	10,00 15,00	341,21	3'412,10 2'982,60
20 C02.01.004	Acer campestre - Altezza mt: 3,50/4,00 - Circ. fusto cm: 16/18 - Prezzo in vaso	1	21	15,00 4,00	198,84	2'982,60 739,80
21 C02.01.012	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cad Carpinus betulus - Altezza mt: 3,50/4,00 - Circ. fusto cm: 16/18 - Prezzo in zolle	1	22	4,00 4,00	184,95	739,80 748,36
22 NP.3	FORNITURA DI ATTREZZATURA E GIOCHI	1	23	4,00 1,00	187,09	748,36 11'693,15
23 NP2	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno Fornitura e posa in opera di una staccionata modulare in legno del tipo a croce di sant'andrea con moduli di 2,0 metri ed altezza compresa tra 0,75 e 0,85 metri rispetto al piano d ... riferito al modulo di 2 metri lineari ed è comprensivo di materiali, attrezzatura, manodopera e trasporti a piè d'opera	1	14	1,00 23,75	11'693,15	11'693,15 1'931,35

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	riferimenti		Quantità	I M P O R T I	
		SAL	RC		unitario	TOTALE
<u>COSTI SICUREZZA (SPECIALI)</u>						
24 s.1.01.2.01.a	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi). montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione (esclusi arredi).	1	24	6,00		541,98
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			6,00	90,33	541,98
25 s.1.01.2.01.b	Elemento prefabbricato monoblocco per uso spogliatoio, refettorio, dormitorio, uffici; con pannelli di tamponatura strutturali, tetto in lamiera grecata zincata, soffitto in doghe ... alle linee di alimentazione e di scarico (esclusi gli arredi).nolo per ogni mese successivo o frazione (esclusi arredi).	1	25	6,00		20,10
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 mq			6,00	3,35	20,10
26 s.1.01.2.24.a	Box in lamiera per deposito attrezzature e materiali. Fornitura e posa su area attrezzata. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione.	1	26	4,00		271,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 a			4,00	67,75	271,00
27 s.1.01.2.24.b	Nolo per ogni mese successivo o frazione.	1	27	4,00		10,08
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 m2			4,00	2,52	10,08
28 s.1.01.2.25	Bagno chimico portatile con lavabo, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di cm 110 x 110 x 230 h, peso kg 75. Montaggio, smontaggio e nolo per un mese o fraz ... cia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, trasporto e smaltimento rifiuti speciali.	1	28	1,00		95,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			1,00	95,00	95,00
29 s.1.08.2	TERMOMETRO DIGITALE	1	29	2,00		20,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			2,00	10,00	20,00
30 s.1.08.22	DISINFEZIONE/SANIFICAZIONE ufficio di cantiere, spogliatoi, mensa, depositi e qualsiasi altro locale/ambiente a servizio del cantiere eseguita da ditta esterna specializzata. Per superfici fino a 60 m²;	1	30	1,00		78,00
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			1,00	78,00	78,00
31 s.1.08.6	MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad alto potere filtrante, UNI EN 14683. Mascherina monouso, tipo II	1	31	250,00		152,50
	SOMMANO al S.A.L. n. 1 cadauno			250,00	0,61	152,50
	Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro					1'188,66
	T O T A L E euro					44'620,39
	Rieti , 16/05/2022					
	Il Direttore dei Lavori Arch. Biscetti Maurizio					
	----- ----- ----- ----- ----- ----- -----					



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202200001799587

Identificativo Pagamento: ZA22E8ACFC

Importo: 41813,05 €

Codice Fiscale: 01009630573

Data Inserimento: 06/06/2022 - 10:36

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: PVIGNN000

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: RISERVA NATURALE REGIONALE MONTI NAVEGNA E CERVIA

Copia

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA**Direzione:** DIREZIONE**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. A00212 del 08/11/2022

Proposta n. 257 del 06/11/2022

Oggetto:**Presenza annotazioni contabili**

CIG Z4236F28C8 AREA PLAYGROUND DI COLLALTO SABINO, IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA

Proponente:

Estensore	PIVA GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PIVA GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	VINCENZO LODOVISI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	LODOVISI VINCENZO	_____firma elettronica_____
Responsabile Finanziario		_____

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Proposta n. 257 del 06/11/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000C02140	2022	2.197,18	09.05 2.02.01.05.999
----	---	-------------	------	----------	----------------------

Attrezzature n.a.c.

EUROVERDE S.R.L.

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto "Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all'art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO l'art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all'art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42" e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio", per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1245 del 19/11/2021 per la relativa approvazione;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21- Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021;

VISTO l'art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 con il quale, ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per l'anno finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024, deliberato da questo Ente;

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell'art. 47 D.Lgs.118/2011 con Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022;

Preso Atto che il Servizio Tecnico dell'Ente ha predisposto una scheda progetto relativa alla creazione di un'area playground a Collalto Sabino e che tale scheda progetto è stata inserita dalla Direzione Regionale Capitale Naturale nel proprio parco progetti.

Preso Atto che con Determinazione regionale numero G09177 del 31.07.2020 avente ad oggetto "Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - "Testo Unico in materia di Sport". Programma Interventi "Progetti per uno sport a 360". Concessione finanziamenti per la realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 4 giugno 2020. Impegni di spesa sul capitolo C22553 per un importo complessivo di € 738.546,64 per l'anno 2020 e per un importo complessivo di € 744.532,19 per l'anno 2021 a favore di Enti gestori di aree naturali protette del Lazio" è stato assegnato alla Riserva Naturale un contributo di Euro 59.172,00 per la realizzazione del progetto.

DATO atto della Deliberazione di Giunta Comunale di Collalto Sabino numero 36/2020 con la quale il Comune autorizzava la Riserva Naturale a predisporre un progetto ai fini della partecipazione alla manifestazione di interessi promossa dalla Regione Lazio

Avendo acquisito il Codice unico di progetto CUP C57B20000730002

DATO ATTO CHE il progetto è stato approvato con Deliberazione del Presidente numero D0004 del 10.02.2021;

DATO ATTO CHE il progetto è stato condiviso dal Comune di Collalto Sabino ente proprietario dell'area con Deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 04.03.2021 avente ad oggetto "area playground da realizzare nel comune di Collalto Sabino---app.ne progetto definitivo progettuale redatto dalla Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia e atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto del territorio"

VISTA La propria determinazione numero 37 del 24/03/2021 relativa all'approvazione del progetto esecutivo ed alla determinazione a contrarre

Vista la determinazione numero A0081 del 30.06.2021 relativa all'affidamento dei lavori e di approvazione del seguente QTE post gara

QUADRO ECONOMICO POST GARA		
PROGETTO AREA PLAYGROUND COLLALTO		
A	Lavori	IMPORTO €
1	Lavori	40.834,52
2	Oneri per la Sicurezza	1.188,66
Totale Lavori		42.023,18
B	Somme a disposizione della Stazione appaltante per:	
1	lavori in economia;	2.197,18
2	spese tecniche	7.000,00
3	fondi funzioni tecniche	892,40
4	IVA su lavori	4.202,32
Totale somme a disposizione		14.291,90
TOTALE PROGETTO		56.315,08

Dato atto della necessità intervenuta di effettuare le seguenti lavorazioni in economia per un importo contenuto entro i limiti del Quadro Tecnico Economico:

- Fornitura e posa in opera di numero 2 panchine;
- Semina a spaglio dell'intera area;
- Ulteriore pulizia dell'area;
- Ulteriore intervento di sfalcio;
-

Dato atto che occorre **effettuare tali operazioni al fine del perfezionamento** e della piena funzionalità dell'opera anche in ragione della necessità di riconsegnare l'area al Comune e poterla rendere pienamente utilizzabile dalla popolazione.

Dato atto l'importo totale di tali lavorazioni in economia è pari ad Euro 2197.18

Dato atto che, in ragione della presenza con uomini e mezzi dell'impresa esecutrice è risultato tecnicamente ed economicamente conveniente affidare direttamente tali lavorazioni

Ritenuto necessario assumere i necessari impegni di spesa

Dato atto della regolarità contributiva dell'impresa

EUROVERDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Numero Protocollo INPS_32723403 Data richiesta 16/09/2022 Scadenza validità 14/01/2023

ACQUISITI i pareri di rito

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

1. di IMPEGNARE LA SOMMA DI Euro 2197.18 a favore della ditta Euroverde 1 Srl per i lavori in economia a carico del capitolo C02040
2. Di autorizzare il servizio amministrativo contabile alla liquidazione della relativa fattura al completamento dell'intervento;
3. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile dell'impegno di spesa di cui al precedente punto
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009.
5. Di disporre la successiva rendicontazione alla regione lazio, Direzione Ambiente, Area Progetti Speciali

IL DIRETTORE
Dott. Vincenzo Lodovisi

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA**Direzione:** DIREZIONE**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. A00216 del 09/11/2022

Proposta n. 260 del 08/11/2022

Oggetto:**Presenza annotazioni contabili**

AREA PLAYGROUND DI COLLALTOSABINO. IMPEGNO DI SPESA PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

Proponente:

Estensore

PIVA GIOVANNI

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento

PIVA GIOVANNI

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area

Direttore

VINCENZO LODOVISI

_____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area Ragioneria

LODOVISI VINCENZO

_____ *firma elettronica* _____

Responsabile Finanziario

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Proposta n. 260 del 08/11/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mov.	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
-----	------	----------	-------------------	------	---------	--------------------------

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000C02140	2022		892,40	09.05 2.02.01.05.999
----	---	-------------	------	--	--------	----------------------

Attrezzature n.a.c.

REGIONE LAZIO

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge Regionale 22 maggio 1995, n. 29, avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni leggi regionali in attuazione all’art. 13 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 74 (Disposizioni in materia di tutele ambientale – Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36);

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge Quadro sulle Aree Protette”;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, “Norme in materia di aree naturali protette regionali” e successive modificazioni;

VISTO l’art. 9 della Legge Statutaria Regionale 11 novembre 2004, n. 1, di approvazione del “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;

VISTA altresì, la Legge Regionale 14 luglio 2014 n° 7, che all’art. 1 stabilisce funzioni e compiti degli organi di controllo degli enti pubblici dipendenti della Regione Lazio;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell’incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n° 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n° 42” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n° 25, “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Lazio”, per quanto compatibile con il D.Lgs. n° 118/2011 sopra richiamato;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022 e pluriennale 2023-2024 adottato con Deliberazione del Presidente n° D00040 del 19/11/2021 e trasmesso alla Regione Lazio con nota prot. n° 1245 del 19/11/2021 per la relativa approvazione;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21– Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 della Regione Lazio, pubblicata sul B.U.R.L. n° 124 del 31/12/2021;

VISTO l’art. 6, comma 1, lettera m) della suddetta L.R. n° 21/2021 con il quale, ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 11/2020 e nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 47, comma 5, del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche, viene approvato il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2022 e pluriennale 2023-2024, deliberato da questo Ente;

VISTO altresì il Bilancio gestionale 2022, approvato a norma dell'art. 47 D.Lgs.118/2011 con Determinazione del Direttore n° A00002 del 13/01/2022;

Preso Atto che il Servizio Tecnico dell'Ente ha predisposto una scheda progetto relativa alla creazione di un'area playground a Collalto Sabino e che tale scheda progetto è stata inserita dalla Direzione Regionale Capitale Naturale nel proprio parco progetti.

Preso Atto che con Determinazione regionale numero G09177 del 31.07.2020 avente ad oggetto "Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - "Testo Unico in materia di Sport". Programma Interventi "Progetti per uno sport a 360°". Concessione finanziamenti per la realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 4 giugno 2020. Impegni di spesa sul capitolo C22553 per un importo complessivo di € 738.546,64 per l'anno 2020 e per un importo complessivo di € 744.532,19 per l'anno 2021 a favore di Enti gestori di aree naturali protette del Lazio" è stato assegnato alla Riserva Naturale un contributo di Euro 59.172,00 per la realizzazione del progetto.

DATO atto della Deliberazione di Giunta Comunale di Collalto Sabino numero 36/2020 con la quale il Comune autorizzava la Riserva Naturale a predisporre un progetto ai fini della partecipazione alla manifestazione di interessi promossa dalla Regione Lazio

Avendo acquisito il Codice unico di progetto CUP C57B20000730002

DATO ATTO CHE il progetto è stato approvato con Deliberazione del Presidente numero D0004 del 10.02.2021;

DATO ATTO CHE il progetto è stato condiviso dal Comune di Collalto Sabino ente proprietario dell'area con Deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 04.03.2021 avente ad oggetto "area playground da realizzare nel comune di Collalto Sabino---app.ne progetto definitivo progettuale redatto dalla Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia e atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto del territorio"

VISTA La propria determinazione numero 37 del 24/03/2021 relativa all'approvazione del progetto esecutivo ed alla determinazione a contrarre

Vista la determinazione numero A0081 del 30.06.2021 relativa all'affidamento dei lavori e di approvazione del QTE post gara nel quale è prevista una quota relativa agli incentivi per funzioni tecniche pari ad Euro 892.40

Dato atto della necessità di provvedere ad assumere gli impegni di spesa relativi agli incentivi per funzioni tecniche come previsto dal Regolamento Regionale 12/2002 allegato EE

Dato atto che la somma accantonata nel QTE per tali incentivi è pari ad Euro 892.40 complessivi (2%)

Dato atto che

- Il dott. Giovanni Piva si è occupato della progettazione preliminare e ha svolto le funzioni di RUP (50%)
- Il dott. Vincenzo Carloni ha svolto le funzioni di collaborazione nella gestione tecnica amministrativa (25%)
- La signora Roberta Macchia ha svolto funzioni di supporto amministrativo e collaborazione logistica (25%)

Ritenuto necessario assumere i necessari impegni di spesa

ACQUISITI i pareri di rito

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

1. Di impegnare, a carico del capitolo U0000C02140 AREE ATTREZZATE SPORTIVE (CR DET G09177/20) conto U.2.02.01.05.999 la somma complessiva di Euro 892.40 a favore della Regione Lazio per la liquidazione a favore dei dipendenti intervenuti nel progetto come previsto dal Regolamento Regionale 1/2002 allegato EE degli incentivi per funzioni tecniche
2. Di stabilire che, detratte le ritenute regolamentari e di legge, la somma dovuta ai dipendenti venga ripartita, come da regolamento regionale, per la componente ad essi spettante nei limiti di quanto previsto per interventi inferiori a 150.000 Euro e nei limiti della quota spettante dell'importo di Euro 892.40, nelle percentuali seguenti:
 - Dott. Giovanni Piva CF PIGNN70L07A271C matricola 30558 Progettazione preliminare e RUP 50%
 - Dott. Vincenzo Carloni CF CRLVCN76C04H282X matricola 31102 collaborazione alla progettazione preliminare, acquisizione dei titoli di utilizzo delle aree, supporto contabile al RUP, acquisizione delle concessioni e delle autorizzazioni 25%
 - Signora Roberta Macchia CF MCCRR74R50H501U matricola 31097 : collaborazione alla progettazione preliminare nell'organizzazione logistica, supporto amministrativo al RUP 25%
3. di dare mandato al Servizio Economico-Finanziario di provvedere alla registrazione contabile dell'impegno di spesa di cui al precedente punto
4. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'albo pretorio on-line di questo Ente ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge n. 69/2009.

IL DIRETTORE

Dott. Vincenzo Lodovisi

RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA**Direzione:** DIREZIONE**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)**

N. A00293 del 22/12/2022

Proposta n. 340 del 21/12/2022

Oggetto:

CUP C57B20000730002 CIG 868128355C Area playground di Collato Sabino, presa d'atto della conclusione del progetto ed approvazione rendicontazione finale

Proponente:

Estensore	PIVA GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PIVA GIOVANNI	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore	VINCENZO LODOVISI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

IL DIRETTORE

VISTA la Legge Regionale n° 56 del 09/09/1988 istitutiva di questa Riserva Naturale;

VISTA la Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge Quadro sulle Aree Protette";

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00287 del 23/11/2018 di nomina del Presidente della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Sig. Giuseppe Ricci

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n° T00018 del 15/01/2020 di nomina del Direttore della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia nella persona del Dott. Vincenzo Lodovisi;

VISTO il contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di Direttore del Parco, sottoscritto tra il Presidente e il Dott. Vincenzo Lodovisi in data 03/02/2020;

Vista la Legge Regionale 20 giugno 2002 numero 15

Preso Atto che il Servizio Tecnico dell'Ente ha predisposto una scheda progetto relativa alla creazione di un'area playground a Collalto Sabino e che tale scheda progetto è stata inserita dalla Direzione Regionale Capitale Naturale nel proprio parco progetti.

Preso Atto che con Determinazione regionale numero G09177 del 31.07.2020 avente ad oggetto "*Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - "Testo Unico in materia di Sport". Programma Interventi "Progetti per uno sport a 360°". Concessione finanziamenti per la realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 4 giugno 2020. Impegni di spesa sul capitolo C22553 per un importo complessivo di € 738.546,64 per l'anno 2020 e per un importo complessivo di € 744.532,19 per l'anno 2021 a favore di Enti gestori di aree naturali protette del Lazio*" è stato assegnato alla Riserva Naturale un contributo di Euro 59.172,00 per la realizzazione del progetto.

DATO atto della Deliberazione di Giunta Comunale di Collalto Sabino numero 36/2020 con la quale il Comune autorizzava la Riserva Naturale

a predisporre un progetto ai fini della partecipazione alla manifestazione di interessi promossa dalla Regione Lazio

Avendo acquisito il Codice unico di progetto CUP C57B20000730002

DATO ATTO CHE il progetto è stato approvato con Deliberazione del Presidente numero D0004 del 10.02.2021;

DATO ATTO CHE il progetto è stato condiviso dal Comune di Collalto Sabino ente proprietario dell'area con Deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 04.03.2021 avente ad oggetto "area playground da realizzare nel comune di Collalto Sabino---app.ne progetto definitivo progettuale redatto dalla Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia e atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto del territorio"

VISTA

La propria determinazione numero 37 del 24/03/2021 relativa all'approvazione del progetto esecutivo ed alla determinazione a contrarre;

DATO ATTO che con determinazione numero A0081 del 30/06/2021 si provvedeva ad affidare i lavori alla impresa "Euroverde srl" avente sede in Via della stazione 1 02125 Cittaducale CF e P.Iva 01009630573 per l'importo di Euro 42023.18 al netto del ribasso del 5.98% pari ad euro 2597.21 (Iva esclusa)

DATO ATTO che con determinazione numero A00148 del 19/10/2021 si provvedeva ad approvare una variazione in corso d'opera senza aumento di spesa

DATO ATTO che con determinazione numero A00212 del 08/11/2022 si provvedeva ad impegnare le somme di cui al fondo imprevisti e lavori in economia

DATO ATTO che con determinazione numero A00216 del 09/11/2022 si provvedeva ad impegnare le somme di cui al fondo incentivi per funzioni tecniche

DATO ATTO che con determinazione numero A00103 del 09/06/2022 avente ad oggetto CUP C57B20000730002 CIG 868128355C Area playground di Collato Sabino approvazione stato finale lavori;

Dato atto che l'opera è stata consegnata al Comune ed Inaugurata

Dato Atto dell'allegata relazione del RUP

DETERMINA

- Tutto quanto esposto in premessa viene qui richiamato quale parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- Di prendere atto ed approvare la relazione del Rup relativa alla rendicontazione dell'opera
- Di dichiarare l'intervento CONCLUSO
- Di rendicontare l'intervento Alla Regione Lazio, Direzione Ambiente area progetti speciali;
- Di pubblicare il presente atto all'albo pretorio dell'Ente ed alla sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale;

Allegato Relazione del Rup

Premessa: Con Determinazione regionale numero G09177 del 31.07.2020 avente ad oggetto "*Legge regionale del 20 giugno 2002, n. 15 - "Testo Unico in materia di Sport". Programma Interventi "Progetti per uno sport a 360°". Concessione finanziamenti per la realizzazione di una prima serie di aree attrezzate sportive nelle Aree protette del Lazio di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 338 del 4 giugno 2020. Impegni di spesa sul capitolo C22553 per un importo complessivo di € 738.546,64 per l'anno 2020 e per un importo complessivo di € 744.532,19 per l'anno 2021 a favore di Enti gestori di aree naturali protette del Lazio*" è stato assegnato alla Riserva Naturale un contributo di Euro 59.172,00 per la realizzazione del progetto.

Preliminarmente si acquisiva, tramite Deliberazione di Giunta Comunale di Collalto Sabino numero 36/2020 autorizzazione a predisporre un progetto ai fini della partecipazione alla manifestazione di interessi promossa dalla Regione Lazio

Con Deliberazione del Presidente numero D0004 del 10.02.2021 si approvava il progetto definitivo

Tale progetto è stato condiviso dal Comune di Collalto Sabino ente proprietario dell'area con Deliberazione di Giunta Comunale numero 8 del 04.03.2021 avente ad oggetto "area playground da realizzare nel comune di Collalto Sabino---app.ne progetto definitivo progettuale redatto dalla Riserva Naturale dei monti Navegna e Cervia e atto di indirizzo al responsabile del servizio assetto del territorio"

Successivamente si provvedeva ad affidare la progettazione esecutiva all'Arch. Maurizio Biscetti e con determinazione numero 37 del 24/03/2021 si approvava il progetto esecutivo e contestualmente si provvedeva ad assumere determinazione a contrarre;

con determinazione numero A0081 del 30/06/2021 a seguito di gara tra 5 operatori economici si provvedeva ad affidare i lavori alla impresa "Euroverde srl" avente sede in Via della stazione 1 02125 Cittaducale CF e P.Iva 01009630573 per l'importo di Euro 42023.18 al netto del ribasso del 5.98% pari ad euro 2597.21 (Iva esclusa)

Con determinazione numero A00148 del 19/10/2021 si provvedeva ad approvare una variazione in corso d'opera senza aumento di spesa in quanto si è verificata la non recuperabilità dei manufatti esistenti

Successivamente si provvedeva alla realizzazione dell'intervento

Successivamente determinazione numero A00212 del 08/11/2022 si provvedeva ad impegnare le somme di cui al fondo imprevisti e lavori in economia

Inoltre con determinazione numero A00216 del 09/11/2022 si provvedeva ad impegnare le somme di cui al fondo incentivi per funzioni tecniche

Infine con determinazione numero A00103 del 09/06/2022 avente ad oggetto CUP C57B20000730002 CIG 868128355C Area playground di Collato Sabino approvazione stato finale lavori;

In tempo per la fruibilità estiva l'area veniva riconsegnata al comune. L'intervento è pertanto da ritenersi completato

Documentazione fotografica





Copy


















RISERVA NATURALE
MONTI NAVEGNA E CERVIA



REGIONE
LAZIO

17/09/2021

Impresa Euroverde
via Pec euoverdesrl1@pec.it

Al Responsabile
UTC Comune di Collalto Sabino
via PEC

Oggetto: Progetto Playground, trasmissione verbale consegna lavori

In relazione all'oggetto, si trasmette il verbale di consegna dei lavori sottoscritto in data odierna dal Direttore dei Lavori, Dall'impresa e dal RUP.

Il RUP

Dott. Agr Giovanni Piva

**RISERVA NATURALE MONTI NAVEGNA E
CERVIA
REGIONE LAZIO**

VIA ROMA, 33 – VARCO SABINO (RI)
tel. 0765790002 e-mail pec: info@pec.navegnacervia.gov.it

Lavori per: LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PLAYGROUND, NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO, LOC. COLLE DELL'ARINGO.

Impresa: Ditta EUROVERDE SRI., con sede legale in Via San Francesco, 2 – 02015 Cittaducale (RI), C.F e P.IVA 01009630573, Rappresentante Legale Mario Caprioli C.F. CPRMRA60E13C746O

Contratto: Prot.Str. U52 del 27/08/2021 contratto sottoscritto in data 27.08.2021

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Settembre in Collalto Sabino, (Rieti) il sottoscritto Arch. Biscetti Maurizio nella qualità di direttore dei lavori:

Visto il contratto sottoscritto in data 27.08.2021 per l'importo di € 40.834,52 oltre oneri per la sicurezza di € 1.188,66 per un totale di € 42.023,18 oltre iva, al netto del ribasso d'asta dello 5,98% sull'importo dei lavori a base d'asta di € 43.431,73.

Visto il progetto dei lavori per LA REALIZZAZIONE DI UN'AREA PLAYGROUND, NEL COMUNE DI COLLALTO SABINO, LOC. COLLE DELL'ARINGO.

In seguito a preavviso dato dal sottoscritto D.L. si sono trovati sul luogo i Sigg.:

- Mario Caprioli, rappresentante legale dell'Impresa esecutrice;
- Dott. Agr. Piva Giovanni, RUP responsabile Ufficio Tecnico per conto dell'Ente appaltante.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta degli elaborati progettuali, dei particolari costruttivi, del capitolato speciale d'appalto nonché delle indicazioni dategli dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori presentato dall'Impresa appaltatrice e di quant'altro ritenuto necessario, ha indicato il sito interessato all'intervento e le ubicazioni delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del Capitolato reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare. Ha inoltre riscontrato, le misure richieste dall'impresa, la disponibilità delle aree su cui devono eseguirsi i lavori e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al personale di assistenza quanto all'Appaltatore. Ha dato lettura del contratto e di alcune norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto ritenute utili per l'esecuzione dei lavori.

Con la sottoscrizione del presente verbale, le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

All'appaltatore sono stati consegnati tutti i profili ritenuti utili ai fini di poter calcolare i movimenti di materie per i lavori di che trattasi.

L'appaltatore rimane responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi collocati.
 L'appaltatore dichiara di lasciare sempre, in cantiere, una copia del piano di sicurezza e di coordinamento nonché del piano operativo già predisposto dall'impresa ed allegato al contratto.
 L'appaltatore, fornito già di copia dei documenti progettuali allegati al contratto, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e di tutti gli obblighi sottoscritti in sede di stipula del contratto e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza sollevare riserve od eccezioni di sorta.

Resta inteso e stabilito che il tempo utile per dare ultimati i lavori decorre dalla data del presente verbale, ed essendo stabilito in giorni 90 naturali e consecutivi come previsto dal capitolato speciale d'appalto.

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 13.12.2021

Il presente verbale è redatto in duplice esemplare, perché uno venga trasmesso al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all'appaltatore, ove questo lo richieda.

Il presente verbale dopo lettura e conferma viene firmato dagli intervenuti.

L'Appaltatore
 Il legale rappresentante
 della Ditta EUROVERDE SRL
 Mario Caprioli

EUROVERDE S.R.L.
 Via San Vito, 2
 02013 CIVITANOVALE (RI)
 C.F.P. IVA 01002630573
 Tel. 349 8760018
 Tel. 333 2986835

Il Direttore dei Lavori
 Arch. Biscetti Maurizio



visto

Il Responsabile del Procedimento
 Dott. Agr. Piva Giovanni

Giovanni Piva

Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 17 settembre 2021 12:02
A: info@pec.navegnacervia.gov.it
Oggetto: CONSEGNA: Progetto Playground, trasmissione verbale consegna lavori
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (119 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/09/2021 alle ore 12:01:58 (+0200) il messaggio "Progetto Playground, trasmissione verbale consegna lavori" proveniente da "info@pec.navegnacervia.gov.it" ed indirizzato a "comunedicollalto@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2951.20210917120156.16334.513.1.66@pec.aruba.it

Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia

Da: posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato: venerdì 17 settembre 2021 12:02
A: info@pec.navegnacervia.gov.it
Oggetto: CONSEGNA: Progetto Playground, trasmissione verbale consegna lavori
Allegati: daticert.xml; postacert.eml (119 KB)

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 17/09/2021 alle ore 12:01:58 (+0200) il messaggio "Progetto Playground, trasmissione verbale consegna lavori" proveniente da "info@pec.navegnacervia.gov.it" ed indirizzato a "euroverdesrl1@pec.it" è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec2951.20210917120156.16334.513.1.66@pec.aruba.it



Al Comune di Collalto Sabino
Via Pec

Oggetto: progetto Playground, riconsegna area

In relazione all'avvenuta conclusione dei lavori, si invia copia della determinazione numero A00103 DEL 09.06.2022 relativa all'approvazione dello stato finale dei lavori.

Di conseguenza, si provvede alla riconsegna dell'area di cantiere al Comune di Collalto Sabino in quanto ente proprietario.

Il Rup
Dott.Agr Giovanni Piva